



# Bauwagenprojekt

Im nachfolgenden informieren wir über den Stand unseres Bauwagenprojekts.

Die Außengestaltung unseres Bauwagens ist kurz vor dem Abschluss. Zunächst wurden Rand- und Verbundsteine gesetzt, um dem Bauwagen eine sichere und langfristige Standfestigkeit zu geben.

Im Anschluss wurde der Bauwagen auf Stützen gesetzt, am Boden befestigt und begradigt. Im nächsten Schritt wurde er „unterkellert“, so dass Stauraum für Fahrzeuge geschaffen wurde.

Der Opa eines unserer Kinder hat uns eine sehr schöne Holzterrasse angefertigt.

Die Deichsel wurde mit Hilfe einer Flex-Maschine entfernt und durch eine Holzplatte ersetzt, auf der ein „Piraten-Bereich“ entsteht. Die nächsten Schritte werden Abschleifen des Außenlacks und ein neuer Anstrich sein. Diesen Bauabschnitt werden wir noch im Mai abschließen, so dass im Juni mit der Innengestaltung begonnen werden kann.

Durch Corona haben sich einige Bauabschnitte leider etwas verzögert und Arbeitseinsätze mussten abgesagt werden. Unsere geplante Einweihungsfeier im Juli 2020 werden wir wohl auf Herbst 2020 verschieben müssen.

Ein großer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern, Firmen für ihre unentgeltliche Leistung und der PSD - Bank für ihre Spende von 1000€.

Freundliche Grüße

Marc Schiffmann

Standortleitung und Fördervereinsmitglied

